

برنامج التنمية المندمجة
متابعة تقدم الإنجاز إلى غاية 2014 /04/25

العناصر الفردية:

الملاحظات	الإنجاز إلى غاية 2014 /04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع
	نسبة الإنجاز (%)	المالي (أد)	النسبة (%)	المادي	الكلفة (أد)	المادي	الكلفة (أد)	المادي		
11 مشروع مبرمجة على المنطقة السقوية سيتم تعويضهم بعدما تم إلغاء هذه المنطقة لعدم جدواها 4 مشاريع تراجع أصحابها عن فكرة بعث المشروع							309	15	مشروع	المشاريع الفلاحية المندمجة
02 في تربية النحل بصدد النشاط (BTS +جمعية ت) 02 في تربية الأغنام بصدد النشاط (BTS) 02 في تربية السمان بصدد النشاط (جمعية ت) 2مشاريع في تربية النحل تحسلا على الموافقة المبدئية من طرف البنك التونسي للتضامن 3 ملفات بصدد الدرس لدى هياكل التمويل (إتمام الوثائق اللازمة) 9 مشاريع رفض البنك التونسي للتضامن تمويلهم 5 تراجعوا عن فكرة بعث مشروع	8.2	26.6	54.54	06			325	11	مشروع	مشاريع فلاحية صغرى
1 مشروع معصرة زيتون في طور الإنجاز نسبة تقدم أشغال البناء 80 % (تحصل الباعث على شهادة مؤسسة مرتبة) 1 مشروع منتزه عائلي في طور تسوية الوضعية العقارية مع الغابات 2 تراجعوا عن فكرة بعث مشروع							821	03	مشروع	مؤسسات صغرى ومتوسطة
إعتماد الإنطلاق : لم يتمتع بهذا الإعتماد أي مشروع إلى حد الآن .										
	1.8	26.6	20.7	06			1455	29		المجموع 1

الملاحظات	الإتجاز إلى غاية 2014 / 04/25				البرمجة المحينة		البرمجة الأصلية		الوحدة	بيان المشروع
	نسبة الإنجاز	المالي(أد)	النسبة	المادي	الكلفة (أد)	المادي	الكلفة(أد)	المادي		
تم تغيير عنصر إحداث منطقة سقوية بالصربية بمقترح جديد (تهئية السوق المحلية بالصربية) بعدما أثبتت الدراسة عدم جدواه وتم تعيين مهندس معماري ومهندس مستشار للهياكل والطرق والشبكات المختلفة للقيام بالدراسات الفنية اللازمة في طور القيام بالدراسات الفنية (الدراسة التمهيدية الموجزة)							320	32	هك	تهئية منطقة سقوية بالصربية:تم تغيير هذا العنصر بمقترح جديد يتمثل في تهئية السوق المحلية بالصربية
							320		سوق	
الإذن بإتطلاق الأشغال : 2011/12/15 مدة الإنجاز 240 يوما . كما تم إضافة ملحق صفقة أشغال إضافية أخرى غير مبرمجة بقيمة 435722.322 د نتيجة الإنزلاقات المنجرة عن الظروف المناخية خلال شتاء 2012 والمتسببة كذلك في تأخر في الإنجاز	77.6 %	1191.592	90 %		1536	08	2000	08	كلم	تهئية و تعبيد مسلك الزرايبية حمام وشتاتة
تم إختيار مقاوله رشيد سنائنية وتم إبرام الصفقة بمبلغ 206,417 أد ولمدة إنجاز 120 يوما إعطاء الإذن بإتطلاق الأشغال 2011/02/11 تعطل إنطلاق الأشغال : إعتراض بعض المواطنين لأمر عقارية وكذلك عدم جدية المقاوله وتم تنبيهه مرتين في الغرض .تمت الموافقة على عدم إرساء الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات وتمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لإعداد ملف ونص الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة (مراسلة عدد 5561 بتاريخ 2014/04/11) مع التثبت في الإشكاليات العقارية .					206,417	0.8	220	0.8	كلم	تهئية وتعبيد مدخل قرية الزرايبية
تم إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع الشركة الوطنية للإستغلال وتوزيع المياه بمبلغ 620 أد تم إعطاء الإذن بإتطلاق الأشغال بتاريخ 2011/08/18. الإنطلاق الفعلي للأشغال سيتم بعد إنجاز المحاور الكبرى المبرمجة عن طريق الشركة .وكذلك بعد الإنتهاء من أشغال ربط القرية بشبكة تصريف المياه المستعملة .	54.4 %	337			620	300	590	300	عائلة	تزويد تجمع الزرايبية بالماء الصالح للشرب
- * تم إبطال الصفقة الاولى بعد إمتناع المقاوله عن الإنطلاق في الاشغال وتم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية : تم إختيار مقاوله SOTEPRO بمبلغ 459,281 أد - في طورإبرام الصفقة مع المقاوله .					459,281	3600			متر خطي	إنجاز شبكة لتصريف المياه المستعملة بقرية الزرايبية
تم إختيار مقاوله حسن شعابي بمبلغ 186848.280 د وتم إبرام الصفقة وإعطاء الإذن بإتطلاق الأشغال 2013/01/28 مدة الإنجاز 180 يوما	53.34 %	99.668	80 %		186.848	01	115	01	وحدة	بناء مركز صحة أساسية صنف 2 بكاف النسور
							300			الدراسات والتسيير
		1628.26					3545			المجموع 2
							5000			المجموع العام